

KLASE A

ASTILLERO · GESTIÓN DE MATERIALES

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN OPERATIVA

Pañol + Compras

Un nuevo modelo para validar necesidades, anticipar materiales, ordenar prioridades y convertir al pañol en el centro operativo de la gestión de abastecimiento.

1. Resumen ejecutivo

El pañol deja de ser solamente un punto de recepción y entrega: pasa a ser el centro de validación, planificación y control del ciclo completo de materiales.

Objetivo

Integrar Pañol y Compras para que toda necesidad de material llegue validada, completa y priorizada antes de iniciar una compra. El resultado buscado es reducir urgencias evitables, compras duplicadas, errores de especificación, tiempos muertos y diferencias de inventario.

Resultados esperados

- Solicitudes completas y técnicamente claras desde el primer envío.
- Mayor utilización del stock existente y de materiales equivalentes.
- Recepciones anticipadas, organizadas y con responsables asignados.
- Menos compras urgentes y mejor consolidación de pedidos.
- Responsabilidades, reemplazos y autorizaciones claramente definidos.
- Decisiones apoyadas en prioridades e indicadores, no solamente en urgencias percibidas.

Principio de implementación

La integración debe sumar control sin transformar al pañol en un nuevo cuello de botella. Para lograrlo se establecen niveles de prioridad, responsables alternativos, tiempos de respuesta y un canal de excepción para emergencias reales.

2. Nuevo circuito de materiales

Toda solicitud pasa por Pañol antes de llegar a Compras. Pañol valida la necesidad operativa y Compras conserva la responsabilidad comercial: cotización, negociación, orden de compra y seguimiento del proveedor.

1	SOLICITUD	Sector solicitante informa material, cantidad, obra, fecha y motivo.
2	VALIDACIÓN	Pañol revisa stock, reservas, equivalentes, unidad, cantidad y prioridad.
3	RESOLUCIÓN	Si hay stock se reserva y entrega; si falta, se envía una solicitud validada.
4	COMPRA	Compras cotiza, consolida necesidades, obtiene aprobación y emite la orden.
5	RECEPCIÓN	Pañol recibe aviso anticipado, asigna responsable, controla e ingresa.
6	ENTREGA	Se distribuye al destino y queda trazabilidad de consumo, obra y responsable.

Datos obligatorios de una solicitud

Descripción y código	Cantidad y unidad	Obra o sector
Fecha de necesidad	Responsable solicitante	Prioridad justificada
Especificación técnica	Alternativa aceptable	Adjuntos o referencia

Control interno mínimo

Pañol valida necesidad y recepción; Compras gestiona proveedor y orden; el solicitante confirma la necesidad técnica; y la aprobación se asigna según monto o criticidad. Se evita que una sola persona solicite, apruebe, compre y confirme la recepción sin un control adicional.

3. Sistema de planificación

FRECUENCIA	PROPÓSITO	CONTENIDO Y RESULTADO
DIARIA	Organizar la operación del día	Recepciones previstas; responsables y reemplazos; entregas a producción; solicitudes nuevas; urgencias; conteos y mejoras. Duración objetivo: 10-15 minutos. Resultado: tablero diario asignado.
SEMANAL	Cerrar pendientes y anticipar	Viernes: pendientes, necesidades de las próximas dos semanas, demoras, diferencias de stock, errores de información, tiempos perdidos y mejoras. Resultado: acciones con responsable y fecha.
MENSUAL	Medir y corregir el sistema	Objetivos, compras urgentes, exactitud de inventario, cumplimiento de proveedores, capital inmovilizado, material sin movimiento y desvíos por obra. Resultado: metas del mes siguiente.

Guardia operativa

Cada día debe existir al menos una persona disponible para entregas, consultas, urgencias e imprevistos. No debe quedar todo el equipo comprometido simultáneamente con recepciones extensas o conteos físicos.

Formato obligatorio para las acciones

PROBLEMA	ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA	ESTADO
Perfiles recibidos sin obra	Hacer obligatorio el destino en la OC	Compras	Viernes	Pendiente

4. Prioridades, roles y reemplazos

Matriz de prioridades

NIVEL	CRITERIO	TRATAMIENTO
P1 · CRÍTICA	Detiene producción, seguridad o una entrega comprometida.	Atención inmediata y análisis posterior de causa.
P2 · ALTA	Puede detener una tarea dentro de 24-48 horas.	Resolución prioritaria y seguimiento diario.
P3 · PLANIFICADA	Necesaria durante la semana o etapa programada.	Consolidación y compra programada.
P4 · MEJORA	Reposición preventiva, orden o mejora de proceso.	Se agenda sin desplazar tareas productivas.

Matriz de responsabilidades

PROCESO	TITULAR	REEMPLAZO	APROBACIÓN
Validar solicitudes	Encargado de Pañol	Segundo responsable	Jefatura ante excepción
Recepcionar materiales	Responsable asignado	Guardia operativa	No aplica
Ajustar stock	Encargado autorizado	Segundo responsable	Responsable definido
Emitir compras	Comprador	Reemplazo Compras	Según monto
Reclamar proveedor	Comprador	Encargado de Pañol	No aplica

Regla operativa

Cada proceso debe tener titular, reemplazo y criterio de intervención excepcional. Además de quién lo realiza, debe documentarse qué significa completarlo correctamente.

5. Recepción, control e indicadores

Aviso anticipado de recepción

Compras informa a Pañol antes de cada entrega: proveedor, orden, material, cantidad, fecha probable, obra o destino, descarga especial, controles técnicos, certificados y contacto. Pañol asigna responsable y reemplazo antes del arribo.

Control en la recepción

- Coincidencia contra la orden de compra y remito.
- Cantidad, estado, medidas y especificación.
- Certificados o documentación requerida.
- Obra, ubicación y destino interno.
- Registro fotográfico ante diferencias o daños.
- Rechazo parcial o total documentado cuando corresponda.

Indicadores iniciales

INDICADOR	QUÉ PERMITE VER
Solicitudes completas al primer envío	Calidad de información y madurez del circuito.
Porcentaje de compras urgentes	Nivel real de planificación y recurrencia de incendios.
Tiempo solicitud → compra	Velocidad del proceso y puntos de espera.
Exactitud de inventario	Confiabilidad del stock físico frente al sistema.
Entregas de proveedores en fecha	Cumplimiento y riesgo de abastecimiento.
Diferencias o rechazos en recepción	Calidad de compra, proveedor y control de ingreso.

Aprendizaje de urgencias

Toda urgencia debe resolverse, pero también clasificarse: imprevisible, solicitud tardía, mala planificación, stock mínimo incorrecto, error de inventario, demora del proveedor, error de compra o cambio técnico. El objetivo no es eliminar la excepción, sino impedir que se repita sin aprendizaje.

6. Implementación por etapas

La transformación se implementa gradualmente para incorporar disciplina sin frenar la operación.

01	ORDENAR Semanas 1-2	Definir responsables, reemplazos, prioridades y datos obligatorios. Centralizar solicitudes y avisos de recepción.
02	PLANIFICAR Semanas 3-4	Iniciar reunión diaria y semanal. Publicar tablero de tareas, recepciones, urgencias y pendientes.
03	MEDIR Mes 2	Registrar seis indicadores, causas de urgencia, diferencias de recepción y exactitud de inventario.
04	ANTICIPAR Mes 3	Definir stocks mínimos, puntos de reposición, consumos, materiales críticos y alertas por obra.
05	MEJORAR Continuo	Automatizar controles, revisar resultados mensuales y eliminar causas recurrentes de pérdida de tiempo.

Criterios de éxito

- Pañol puede rechazar o devolver solicitudes incompletas sin generar conflictos personales.
- Las urgencias reales tienen vía rápida, pero quedan registradas y se revisan.
- Las reuniones terminan con decisiones, responsables y fechas.
- Los datos del sistema reflejan el movimiento físico del material.
- Compras recibe necesidades consolidadas y puede concentrarse en negociar y abastecer.

Resultado final

Un circuito integrado de necesidad, validación, planificación, compra, recepción, stock, entrega y análisis; orientado a anticiparse y mejorar continuamente.